



1(3)

Lapin ELY-keskus  
PL 8060  
96901 Rovaniemi

## RAPORTTI MAKSUHAKEMUKSEEN

- 1) Toteuttaja Sieppijärven Sisu r.y.
- 2) Hanke Sieppijärven Sisu r.y:n seurantalons peruskorjaus (hanke nro 20556)
- 3) Yhteenveto hankkeesta:

Sieppijärven Sisu r.y:lle on myönnetty hankerahoitusta seurantalons peruskorjaukseen tilojen toiminnallisuuden parantamiseksi ja laajentamiseksi. Hankkeessa saneerataan talons sisätiloja vastaamaan käyttötarkoitusta muuttamalla sauna ja suihkutilat uusiksi pukeutumistiloiksi, välinevarastoksi sekä kunnostaa nykyistä liikuntasalia sekä korjataan matalanpuolen kattoa ja maalataan koko talo ulkoa.

- 4) Raportti

### 4.1 Hankkeen tavoitteet

a) ylempään tason tavoitteet, joiden osana hanke on:

Hanke toteuttaa sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämissuohjelmaa 2014 – 2020 että Kipinää Tunturi-Lappiin 2020 kehittämissstrategiaa. Hanke toteuttaa Leaderin strategian painopistettä Paikalliset yhteisöt jayrittäjyyden mahdollistaminen kehittämällä kylää ja sen elinvoimaisuutta. Hanke toteuttaa myös painopistettä Nuoret luomalla monipuolisia harrastus- ja kokoontumistilamahdollisuuksia.

b) hankkeen tavoitteet:

Tavoitteena on saada Sieppijärvelle toimiva monitoimitalo, johon kyläläiset ja lähikylien asukkaat voivat kokoontua harrastamaan monipuolisesti liikuntaa sekä muita aktiviteetteja. Tilojen on tarkoitus toimia myös erilaisten tapahtumien, häiden, syntymäpäivien sekä muiden juhlien mahdollistajana alueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa kylien liikuntamahdollisuuksia ja siten aktivoida alueen asukkaita liikunnan ja harrastusten pariin. Tavoitteena on myös saada erityisesti nuorille ja lapsille toimiva tila harrastus- ja kokoontumispaikaksi.



2(3)

#### 4.2. Toteutus

##### a) toimenpiteet:

- 1) remontoitavien tilojen purkaminen tarpeellisin osin; tehty
- 2) runko, levytys, tasoitus ja maalaustyöt; tehty
- 3) salin kunnostus; tehty
- 4) pukuhuoneiden rakentaminen; tehty
- 5) WC:t ja välinevarasto ym. laitteiden kunnostus; tehty
- 6) vesikaton kunnostus; tehty
- 7) muonitus; tehty
- 8) ulkomaalaus; tehty kesäkuussa 2018

##### b) aikataulu:

Päätöksen mukainen toteutusaika 1.7.2016-31.12.2017. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 30.6.2018 asti talon ulkomaalauksen johdosta. Maalaus tehty 30.6.2018 mennessä.

##### c) resurssit:

Työt tehty pääosin vastikkeetta tehtynä työnä; ostopalveluina sähkötyöt ja LVI –työt.

##### d) toteutuksen organisaatio:

Sieppijärven Sisu r.y:n organisaatio

##### e) kustannukset ja rahoitus:

Hankkeen kustannusarvio 60 525 euroa, josta vastikkeeton työ 21 183,75 euroa ja tuen osuus 39 341,25 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset 52 472,38 euroa, jossa vastikkeettoman työn osuus 18 365,33 euroa.

##### f) raportointi ja seuranta:

Ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä tehtiin väliraportti ja loppumaksatuksen yhteydessä tämä loppuraportti.

##### g) toteutusolelutukset ja riskit:

Hanke toteutui alle kustannusarvion ja vastikkeettoman työn osuus ylittyi arvioitua suurempana. Vastikkeettoman työn arvo ylittyi ennakoidusta ollen kaikkiaan 27 285 euroa.

#### 4.3 Yhteistyökumppanit

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Leader Tunturi-Lappi

Kolarin kunta (rakennusaikainen rahoitus)

Sieppijärven ja sen lähikylien väestö (vastikkeeton työ)

3(3)

## 4.4 Tulokset ja vaikutukset

Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat hankkeen valmistuttua. Rakennusaikana vastikkeettomaan työhön on ollut helppo saada kylän ja lähikylien väkeä.

## 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Seurantalon monipuolisen käytön lisääminen Sieppijärven ja sen lähikylien väestön keskuudessa. Käyttöastetta seurataan hankkeen valmistuttua

## 6. Allekirjoitukset

Sieppijärvellä 25.9. 2018



Antero Pietilä  
Sieppijärven Sisu r.y:n puheenjohtaja



Jyrki Kenttälehto